

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN BMENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN PERIODE KE : 1 Tgl 04-Apr-24 s/d 03-Mei-24																
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				BULAN LALU			BULAN INI			s/d BULAN INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	114.173.382,16	114.173.382,16	1,52	-	-	-	0,33	37.673.382,16	0,50	0,33	37.673.382,16	0,50	32,997
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	-	-	-	0,24	4.175.000,00	0,06	0,24	4.175.000,00	0,06	23,953
	JUMLAH DIVISI 1				131.603.382,16	1,75					41.848.382,16	0,56		41.848.382,16	0,56	56,950
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	55,00	34.417,41	1.892.957,44	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	838,65	157.054,89	131.714.075,13	1,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 (1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 3				212.493.149,36	2,83					78.856.115,80	1,05		78.856.115,80	1,05	100,00
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	-	-	-	90,00	135.352.362,60	1,80	90,00	135.352.362,60	1,80	10,753
5.5 (1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80					135.352.362,60	1,80		135.352.362,60	1,80	10,75
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1 (2a)	Lapis Peretak - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (5a)	Leson Lapis Atas (AC-WC)	Ton	456,28	2.482.684,22	1.132.748.501,24	15,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (5a)	Leson Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,86					-	-		-	-	-
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1 (5a)	Beton struktur, f'c'30 Mpa	M³	35,98	3.168.940,12	114.018.465,67	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (8)	Beton struktur, f'c'15 Mpa	M³	418,50	2.130.146,25	891.466.204,11	11,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton, f'c'10 Mpa	M³	2,55	2.037.508,48	5.195.646,62	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A	Kg	4.350,52	25.850,00	112.460.942,00	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 7				1.123.141.258,40	14,97					-	-		-	-	-
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	281.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19					-	-		-	-	-
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1 (7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61					-	-		-	-	-
	Jumlah				7.501.779.279,28						256.056.860,55			256.056.860,55		
	PPN (11%)				825.195.720,72	100,00					28.166.254,66	3,41		28.166.254,66	3,41	
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00						284.223.115,21			284.223.115,21		
	RENCANA PROGRES															3,11
	DEVIASI PROGRES															0,31

Diketahui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

MADA, S.T., M.T.
204172009031006

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK)
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diperiksa Oleh :
Konsultan/Pengawas
CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

TONNI HARIANTO
Wakil Direktur

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

CV. KINGTA ABADI
MANSYUR ANWAR
PANGKALAN BUN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBİ RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

							REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 1				Tgl		04-Apr-24		s/d		10-Apr-24	
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satua n	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI					
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
	DIVISI 1. UMUM																	
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	114.173.382,16	114.173.382,16	1,52	-	-	-	0,33	37.123.382,16	0,49	0,33	37.123.382,16	0,49	32,515		
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23		-	-	0,03	450.000,00	0,01	0,03	450.000,00	0,01	2,582		
	JUMLAH DIVISI 1				131.603.382,16	1,75			-		37.573.382,16	0,50		37.573.382,16	0,50	28,550		
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH																	
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	55,00	34.417,41	1.892.957,44	0,03		-	-		-	-		-	-	-		
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	838,65	157.054,88	131.714.075,13	1,76		-	-		-	-		-	-	-		
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05		-	-		-	-		-	-	-		
	JUMLAH DIVISI 3				212.463.148,36	2,83			-		-	-		-	-	-		
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN																	
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.778.972,16	16,78		-	-		-	-		-	-	-		
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02		-	-		-	-		-	-	-		
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			-		-	-		-	-	-		
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																	
6.1 (2a)	Lapis Perekat- Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43		-	-		-	-		-	-	-		
6.3 (5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10		-	-		-	-		-	-	-		
6.3 (5a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.844,34	21,32		-	-		-	-		-	-	-		
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85			-		-	-		-	-	-		
	DIVISI 7. STRUKTUR																	
7.1 (5a)	Beton struktur, f'c'30 Mpa	M³	35,98	3.168.940,12	114.018.466,67	1,52		-	-		-	-		-	-	-		
7.1 (8)	Beton struktur, f'c'15 Mpa	M³	418,50	2.130.146,25	891.466.204,11	11,88		-	-		-	-		-	-	-		
7.1 (10)	Beton, f'c'10 Mpa	M³	2,55	2.037.508,48	5.195.646,62	0,07		-	-		-	-		-	-	-		
7.3 (3)	Beja Tulangan Sirip BJTS 420A	Kg	4.350,52	25.850,00	112.460.942,00	1,50		-	-		-	-		-	-	-		
	JUMLAH DIVISI 7				1.123.141.258,40	14,97			-		-	-		-	-	-		
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN																	
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19		-	-		-	-		-	-	-		
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19			-		-	-		-	-	-		
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN																	
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61		-	-		-	-		-	-	-		
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61			-		-	-		-	-	-		
	Jumlah				7.501.779.279,28			-	-		37.573.382,16			37.573.382,16				
	PPN (11%)				825.195.720,72	100,00		-	-		4.133.072,04	0,50		4.133.072,04	0,50			
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00			-	-		41.706.454,20			41.706.454,20				
RENCANA PROGRES																0,20		
DEVIASI PROGRES																0,30		

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau


DWI SUGIANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau


RIDWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau


RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Kotawaringin Mitratama Consultant


FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI


CV. KINGTA ABADI
PANGKALAN BUN
Pelaksana

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 2 Tgl 11-Apr-24 s/d 18-Apr-24																
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2.	Mobilisasi	LS														
1.19	Blaya Penerapan SMK	LS	1,00	114.173.382,16	114.173.382,16	1,52	0,33	37.123.382,16	0,49	-	-	-	0,33	37.123.382,16	0,49	32,515
		LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,03	450.000,00	0,01	-	-	-	0,03	450.000,00	0,01	2,582
	JUMLAH DIVISI 1				131.603.382,16	1,75			0,50					37.573.382,16	0,50	28,560
3.1(1)	Galian Biasa	M3														
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	55,00	34.417,41	1.892.957,44	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.(1)	Penyediaan Badan Jalan	M2	838,65	157.054,88	131.714.075,13	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 3				212.463.148,36	2,83										
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3														
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80										
6.1 (2a)	Lapis Perakut - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,88										
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 Mpa	M3														
7.1 (8)	Beton struktur, fc'15 Mpa	M3	35,98	3.168.940,12	114.018.465,67	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M3	418,50	2.130.146,25	891.466.204,11	11,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A	Kg	2,55	2.037.508,48	5.195.646,62	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4.350,52	25.850,00	112.460.942,00	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 7				1.123.141.258,40	14,97										
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19										
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61										
	Jumlah				7.501.779.279,28	100,00								37.573.382,16		
	PPN (11%)				825.195.720,72				0,50					4.133.072,04	0,50	
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00									41.706.454,20		
	RENCANA PROGRES															0,73
	DEVIASI PROGRES															(0,22)

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau


DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diperiksa Oleh :
Konsultansi Pengawas
CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

PANGKALAN BUN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBİ RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

							REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 3 Tgl 19-Apr-24 s/d 25-Apr-24																
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI										
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)						
	DIVISI 1. UMUM																						
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	114.173.382,16	114.173.382,16	1,52	0,33	37.123.382,16	0,49	-	-	-	0,33	37.123.382,16	0,49	-	32,515						
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,03	450.000,00	0,01	0,12	2.075.000,00	0,03	0,14	2.525.000,00	0,03	-	14,487						
	JUMLAH DIVISI 1				131.603.382,16	1,75		37.573.382,16	0,50		2.075.000,00	0,03		39.648.382,16	0,53	-	30,127						
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH																						
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	55,00	34.417,41	1.892.957,44	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	838,65	157.054,88	131.714.075,13	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
3.3 (1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,98	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	100,000						
	JUMLAH DIVISI 3				212.463.148,36	2,83			-		78.856.115,80	1,05		78.856.115,80	1,05	-	37,115						
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN																						
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
5.5 (1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			-			-			-	-	-						
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																						
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6.3 (5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	458,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85			-			-			-	-	-						
	DIVISI 7. STRUKTUR																						
7.1 (5a)	Beton struktur, f'c'30 Mpa	M³	35,98	3.168.940,12	114.018.465,67	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7.1 (8)	Beton struktur, f'c'15 Mpa	M³	418,50	2.130.146,25	891.466.204,11	11,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7.1 (10)	Beton, f'c'10 Mpa	M³	2,55	2.037.508,48	5.195.646,62	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
7.3 (3)	Beja Tulangan Sirip BJTS 420A	Kg	4.350,52	25.850,00	112.460.942,00	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	JUMLAH DIVISI 7				1.123.141.258,40	14,97			-			-			-	-	-						
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN																						
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19			-			-			-	-	-						
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN																						
10.1 (7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61			-			-			-	-	-						
	Jumlah				7.501.779.279,28			37.573.382,16			80.931.115,80			118.504.497,96									
	PPN (11%)				825.195.720,72	100,00		4.133.072,04	0,50		8.902.422,74	1,08		13.035.494,78		1,58							
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00			41.706.454,20			89.833.538,53			131.539.992,73									
	RENCANA PROGRES															1,90							
	DEVIASI PROGRES															(0,32)							

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau


DWI SUGIANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau


RIDWAN, S.T.
NIP. 197305292005021001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau


RIDNO
NIP. 198104072006041009



Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI
Pusat Pangkalan Bun
Pelaksana



REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :							4	Tgl	26-Apr-24	s/d	03-Mei-24					
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	114.173.382,16	114.173.382,16	1,52	0,33	37.123.382,16	0,49	0,005	550.000,00	0,01	0,33	37.673.382,16	0,50	32,997
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,14	2.525.000,00	0,03	0,09	1.650.000,00	0,02	0,24	4.175.000,00	0,06	23,953
	JUMLAH DIVISI 1				131.603.382,16	1,78		39.648.382,16	0,53		2.200.000,00	0,03		41.848.382,16	0,56	31,799
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	55,00	34.417,41	1.892.957,44	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	838,65	157.054,88	131.714.075,13	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 3				212.463.148,36	2,83		78.856.115,80	1,05		-	-		78.856.115,80	1,05	37,115
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	-	-	-	90,00	135.352.362,60	1,80	90,00	135.352.362,60	1,80	10,753
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80		-	-		135.352.362,60	1,80		135.352.362,60	1,80	4,317
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85		-	-		-	-		-	-	-
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1.(5a)	Beton struktur, fc'30 Mpa	M³	35,98	3.168.940,12	114.018.465,67	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.(8)	Beton struktur, fc'15 Mpa	M³	418,50	2.130.146,25	891.466.204,11	11,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.(10)	Beton, fc'10 Mpa	M³	2,55	2.037.508,48	5.195.646,62	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.(3)	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A	Kg	4.350,82	25.850,00	112.460.942,00	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 7				1.123.141.258,40	14,97		-	-		-	-		-	-	-
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19		-	-		-	-		-	-	-
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61		-	-		-	-		-	-	-
	Jumlah				7.501.779.279,28			118.504.497,96			137.552.362,60			256.056.890,55		
	PPN (11%)				825.195.720,72	100,00		13.035.494,78	1,58		15.130.759,89	1,83		28.166.234,66	3,41	
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00			131.539.992,73			152.683.122,48			284.223.115,21		
	RENCANA PROGRES														3,11	
	DEVIASI PROGRES														0,31	

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDWAN, S.E
NIP. 197305292005021001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009



Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

CV. KINGTA ABADI
PANGKALAN BUN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN PERIODE KE : 2 Tgl 04-Mei-24 s/d 02-Jun-24																
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				BULAN LALU			BULAN INI			s/d BULAN INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
			(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,33	43.612.777,72	0,58	0,27	36.060.604,44	0,48	0,60	79.673.382,16	1,06	60,279
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,24	4.175.000,00	0,06	0,12	2.050.000,00	0,03	0,36	6.225.000,00	0,08	35,714
	JUMLAH DIVISI 1				149.603.382,16	1,99			0,64		38.110.604,44	0,51		85.898.382,16	1,15	57,417
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	-	-	-	70,40	2.422.985,52	0,03	70,40	2.422.985,52	0,03	100,000
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	-	-	-	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 3				222.275.676,51	2,96			1,05		2.422.985,52	0,03		81.279.101,32	1,08	36,667
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	90,00	135.352.362,60	1,80	630,00	947.466.538,19	12,63	720,00	1.082.818.900,79	14,43	86,022
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			1,80		947.466.538,19	12,63		1.082.818.900,79	14,43	34,632
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (5a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85			-		-	-		-	-	-
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 Mpa	M³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	-	-	-	35,98	114.002.620,97	1,52	35,98	114.002.620,97	1,52	70,882
7.1 (8)	Beton struktur, fc'15 Mpa	M³	362,70	2.130.146,25	772.604.043,66	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M³	3,98	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	-	-	-	2,55	5.195.646,62	0,07	2,55	5.195.646,62	0,07	64,103
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	-	-	-	4.165,11	107.667.972,52	1,44	4.165,11	107.667.972,52	1,44	70,043
	JUMLAH DIVISI 7				1.095.328.730,26	14,60			-		226.866.240,11	3,02		226.866.240,11	3,02	20,712
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19			-		-	-		-	-	-
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61			-		-	-		-	-	-
	Jumlah				7.501.779.279,28	100,00			3,49		1.214.866.368,27	16,19		1.476.862.624,38	19,69	
	PPN (11%)				825.195.720,72				-		133.635.300,51			162.454.888,68		
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00				-		1.348.501.668,78			1.639.317.513,06		
	RENCANA PROGRES															16,19
	DEVIASI PROGRES															3,50

Diketahui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau
ADPATIGEMADA S.T. M.T.
NIP. 198204172009031006

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau
DWI SUGIYANTO S.T.
NIP. 197908222010011003

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Kotawaringin Mitratama Consultant
TONNI HARIANTO
Wakil Direktur

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI
PANGKALAN BUN
MANSYUR ANWAR
Direktur

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 6 Tgl 11-Mei-24 s/d 18-Mei-24

No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
			(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,29	37.673.382,16	0,50	-	-	-	0,29	37.673.382,16	0,50	28.503
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,24	4.175.000,00	0,06	-	-	-	0,24	4.175.000,00	0,06	23.953
	JUMLAH DIVISI 1				149.603.382,16	1,99		41.848.382,16	0,56					41.848.382,16	0,56	27.973
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100.000
	JUMLAH DIVISI 3				222.275.676,51	2,96		78.856.115,80	1,05					78.856.115,80	1,05	35.477
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	540,00	812.114.175,59	10,83	180,00	270.704.725,20	3,61	720,00	1.082.818.900,79	14,43	86.022
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			10,83		270.704.725,20	3,61		1.082.818.900,79	14,43	34.532
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85			-							
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1.(5a)	Beton struktur, fc'30 Mpa	M³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.(8)	Beton struktur, fc'15 Mpa	M³	362,70	2.130.146,25	772.604.043,56	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.(10)	Beton, fc'10 Mpa	M³	3,98	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.(3)	Baja Tulangan Sirlp BJTS 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 7				1.096.328.730,26	14,60			-							
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19			-							
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61			-							
	Jumlah				7.501.779.279,28			120.704.497,96			270.704.725,20			1.203.523.368,74		
	PPN (11%)				825.195.720,72	100,00		13.277.484,78	12,43		29.777.519,77	3,61		132.387.573,86	16,04	
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00			133.981.992,73			300.482.244,97			1.335.910.972,60		
	RENCANA PROGRES														9,49	
	DEVIASI PROGRES														8,56	

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau


DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau


RIDWAN, S.E.
NIP. 197305292005012001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau


RIDNO
NIP. 198104072008041009

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Kotawaringin Mitratama Consultant


FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Dibuat Oleh :
Konsultan Pelaksana
CV. KINGTA ABADI


DIDI ARY LAMBUD
Pelaksana

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 7 Tgl 19-Mei-24 s/d 25-Mei-24																
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,29	37.673.382,16	0,50	0,18	24.000.000,00	0,32	0,47	61.673.382,16	0,82	46,661
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,24	4.175.000,00	0,06	0,02	275.000,00	0,00	0,26	4.450.000,00	0,06	25,531
	JUMLAH DIVISI 1				149.603.382,16	1,99		41.848.382,16	0,56		24.275.000,00	0,32		66.123.382,16	0,88	44,199
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	-	-	-	55,00	1.892.957,44	0,03	55,00	1.892.957,44	0,03	78,125
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.(1)	Penyulap Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 3				222.275.676,51	2,96		78.856.115,80	1,05		1.892.957,44	0,03		80.749.073,24	1,08	36,328
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	720,00	1.082.818.900,79	14,43	-	-	-	720,00	1.082.818.900,79	14,43	86,022
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			14,43					1.082.818.900,79	14,43	34,632
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85										
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1 (5a)	Beton struktur, f'c'30 Mpa	M³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	-	-	-	7,10	22.499.474,88	0,30	7,10	22.499.474,88	0,30	13,983
7.1 (8)	Beton struktur, f'c'15 Mpa	M³	362,70	2.130.146,25	772.604.043,56	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton, f'c'10 Mpa	M³	3,98	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	-	-	-	2,55	5.195.646,62	0,07	2,55	5.195.646,62	0,07	64,103
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	-	-	-	3.258,42	84.230.138,39	1,12	3.258,42	84.230.138,39	1,12	54,796
	JUMLAH DIVISI 7				1.096.328.730,26	14,60					111.925.259,89	1,49		111.925.259,89	1,49	10,218
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19										
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61										
	Jumlah				7.501.779.279,28			120.704.497,96			138.093.217,33			1.341.616.616,07		
	PPN (11%)				825.195.720,72	100,00		13.277.494,78	16,04		15.190.253,91	1,84		147.577.827,77	17,88	
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00			133.981.992,73			153.283.471,24			1.489.194.443,84		
	RENCANA PROGRES															12,69
	DEVIASI PROGRES															5,20

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau


DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 1979082220100110023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau


RIDWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau


RIDNO
NIP. 198104072006041009



Diketahui Oleh :
Kontrol Pelaksana
CV. KINGTA ABADI



PANGKAJENE
Pelaksana

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 8 Tgl 26-Mei-24 s/d 02-Jun-24																
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,47	61.673.382,16	0,82	0,14	18.000.000,00	0,24	0,60	79.673.382,16	1,06	60,279
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,26	4.450.000,00	0,06	0,10	1.775.000,00	0,02	0,36	6.225.000,00	0,08	35,714
	JUMLAH DIVISI 1				149.603.382,16	1,99		66.123.382,16	0,88		19.775.000,00	0,26		85.898.382,16	1,16	57,417
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	55,00	1.892.957,44	0,03	15,40	530.028,08	0,01	70,40	2.422.985,52	0,03	100,000
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 3				222.275.676,51	2,96		80.749.073,24	1,08		530.028,08	0,01		81.279.101,32	1,08	36,567
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	720,00	1.082.818.900,79	14,43	-	-	-	720,00	1.082.818.900,79	14,43	86,022
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			14,43					1.082.818.900,79	14,43	34,632
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85										
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1.(5a)	Beton struktur, f'c30 Mpa	M³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	7,10	22.499.474,88	0,30	28,88	91.503.146,09	1,22	35,98	114.002.620,97	1,52	70,852
7.1.(8)	Beton struktur, f'c15 Mpa	M³	362,70	2.130.146,25	772.604.043,56	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1.(10)	Beton, f'c10 Mpa	M³	3,98	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	2,55	5.195.646,62	0,07	-	-	-	2,55	5.195.646,62	0,07	64,103
7.3.(3)	Baja Tulangan Sirk BJT 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	3.258,42	84.230.138,39	1,12	906,69	23.437.834,13	0,31	4.165,11	107.667.972,52	1,44	70,043
	JUMLAH DIVISI 7				1.096.328.730,26	14,60			1,49		114.940.980,22	1,83		228.866.240,11	3,02	20,712
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2.(1)	Merka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19										
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61										
	Jumlah				7.501.779.279,28			146.872.455,40			135.246.008,30			1.476.862.624,38		
	PPN (11%)				825.195.720,72	100,00		16.155.070,09	17,88		14.877.060,91	1,80		162.454.858,68	19,69	
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00			163.028.425,49			150.123.069,22			1.639.317.513,06		
	RENCANA PROGRES														16,19	
	DEVIASI PROGRES														3,50	

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072008041009

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAHRIHUN, S.T.
Inspector

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

CV. KINGTA ABADI
PANGKALAN BUN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

							REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN PERIODE KE : 3 Tgl 03-Jun-24 s/d 02-Jul-24									
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				BULAN LALU			BULAN INI			s/d BULAN INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,60	79.673.382,16	1,06	-	-	-	0,60	79.673.382,16	1,06	60,279
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,36	6.225.000,00	0,08	0,17	2.990.000,00	0,04	0,53	9.215.000,00	0,12	52,869
	JUMLAH DIVISI 1				149.603.382,16	1,99			1,16		2.990.000,00	0,04		88.888.382,16	1,18	59,416
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	70,40	2.422.985,52	0,03	-	-	-	70,40	2.422.985,52	0,03	100,000
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	-	-	-	186,30	29.259.880,80	0,39	186,30	29.259.880,80	0,39	20,752
3.3.(1)	Penyiepan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 3				222.275.676,51	2,96			1,08		29.259.880,80	0,39		110.538.982,12	1,47	49,731
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	720,00	1.082.818.900,79	14,43	117,00	175.958.071,38	2,35	837,00	1.258.776.972,16	16,78	100,000
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			14,43		175.958.071,38	2,35		1.258.776.972,16	16,78	40,144
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85			-		-	-		-	-	-
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1 (5a)	Beton struktur, f'c 30 Mpa	M³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	35,98	114.002.620,97	1,52	14,80	46.900.313,84	0,63	50,78	160.902.934,81	2,14	100,000
7.1 (8)	Beton struktur, f'c 15 Mpa	M³	362,70	2.130.146,25	772.604.043,56	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton, f'c 10 Mpa	M³	3,98	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	2,55	5.195.646,62	0,07	1,43	2.909.562,11	0,04	3,98	8.105.208,73	0,11	100,000
7.3 (3)	Beja Tulangan Sirip BJTS 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	4.165,11	107.667.972,52	1,44	1.781,38	46.048.570,63	0,61	5.946,48	153.716.543,16	2,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 7				1.095.328.730,28	14,60			3,02		95.858.446,58	1,28		322.724.686,70	4,30	29,464
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19			-		-	-		-	-	-
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61			-		-	-		-	-	-
	Jumlah				7.501.779.279,28			-			304.066.398,76			1.780.929.023,14		
	PPN (11%)				825.195.720,72	100,00		-	19,69		33.447.303,86	4,05		195.902.192,55	23,74	
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00			-			337.513.702,62			1.976.831.215,68		
	RENCANA PROGRES														32,30	
	DEVIASI PROGRES														(8,56)	

Diketahui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga
DUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau
APATI GEMADA, S.T., M.T.
NIP. 196204172009031006

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau
DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 1979082220100110023

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Kotawaringin Mitratama Consultant
TONNI HARIANTO
Wakil Direktur

Dibuat Oleh :
Kontaktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI
PANGKALAN BUN
MANSYURIANWAR
Direktur

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN
PELAKSANA

PENYELENGGARAAN JALAN
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
KECAMATAN MENTHOBİ RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
2024
CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 9 Tgl 03-Jun-24 s/d 09-Jun-24																
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,60	79.673.382,16	1,06	-	-	-	0,60	79.673.382,16	1,06	60,279
1.19	Blaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,36	6.225.000,00	0,08	-	-	-	0,36	6.225.000,00	0,08	35,714
	JUMLAH DIVISI 1				149.603.382,16	1,99		85.898.382,16	1,15					85.898.382,16	1,15	57,417
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	70,40	2.422.985,52	0,03	-	-	-	70,40	2.422.985,52	0,03	100,000
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 3				222.276.676,51	2,96		81.279.101,32	1,08					81.279.101,32	1,08	36,667
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	720,00	1.082.818.900,79	14,43	-	-	-	720,00	1.082.818.900,79	14,43	86,022
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			14,43					1.082.818.900,79	14,43	34,532
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85										
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1 (5a)	Beton struktur, f'c 30 Mpa	M³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	35,98	114.002.620,97	1,52	14,80	46.900.313,84	0,63	50,78	160.902.934,81	2,14	100,000
7.1 (8)	Beton struktur, f'c 15 Mpa	M³	362,70	2.130.146,25	772.604.043,56	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton, f'c 10 Mpa	M³	3,98	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	2,55	5.195.646,62	0,07	1,43	2.909.562,11	0,04	3,98	8.105.208,73	0,11	100,000
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	4.165,11	107.667.972,52	1,44	1.781,38	46.048.570,63	0,61	5.946,48	153.716.543,16	2,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 7				1.095.328.730,26	14,60			3,02		95.858.446,58	1,28		322.724.666,70	4,30	29,464
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19										
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61										
	Jumlah				7.501.779.279,28			167.177.483,48			95.858.446,58			1.572.721.070,96		
	PPN (11%)				826.195.720,72	100,00		18.389.623,18	19,69		10.544.429,12			172.999.317,81	20,96	
	JUMLAH TOTAL				8.328.975.000,00			185.567.006,66			106.402.875,71			1.745.720.388,77		
	RENCANA PROGRES															19,69
	DEVIASI PROGRES															1,28

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPUPRPERKIMINTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 1979082220100110023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DPUPRPERKIMINTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DPUPRPERKIMINTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAKIHUDIN, S.T.
Inspector

Dibuat Oleh :
CV. KINGTA ABADI
PANGKALAN BUN
DIPUTRI FAMBUDI
Pelaksana

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBİ RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 10 Tgl 10-Jun-24 s/d 17-Jun-24																
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,80	79.673.882,16	1,06	-	-	-	0,60	79.673.382,16	1,06	60,279
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,36	6.225.000,00	0,08	-	-	-	0,36	6.225.000,00	0,08	35,714
	JUMLAH DIVISI 1				149.603.382,16	1,99		86.898.882,16	1,15					85.898.382,16	1,15	67,417
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	70,40	2.422.985,52	0,03	-	-	-	70,40	2.422.935,52	0,03	100,000
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	-	-	-	127,20	19.977.380,74	0,27	127,20	19.977.390,74	0,27	14,169
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 3				222.275.676,51	2,96		81.279.101,32	1,08		19.977.380,74	0,27		101.256.482,06	1,35	45,564
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	720,00	1.082.818.900,79	14,43	-	-	-	720,00	1.082.818.900,79	14,43	86,022
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			14,43					1.082.818.900,79	14,43	34,532
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85			-					-	-	-
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1 (5a)	Beton struktur, f'c'30 Mpa	M³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	50,78	160.902.934,81	2,14	-	-	-	50,78	160.902.934,81	2,14	100,000
7.1 (8)	Beton struktur, f'c'15 Mpa	M³	362,70	2.130.146,25	772.604.043,58	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton, f'c'10 Mpa	M³	3,98	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	3,98	8.105.208,73	0,11	-	-	-	3,98	8.105.208,73	0,11	100,000
7.3 (3)	Baja Tulangan Strip BJTS 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	5.946,48	153.716.543,16	2,05	-	-	-	5.946,48	153.716.543,16	2,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 7				1.095.328.730,28	14,60			4,30					322.724.686,70	4,30	29,464
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19			-					-	-	-
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61			-					-	-	-
	Jumlah				7.501.779.279,28			167.177.483,48			19.977.380,74			1.592.698.431,70		
	PPN (11%)				825.195.720,72	100,00		18.389.823,18	20,96		2.197.511,88	0,27		175.196.829,69	21,23	
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00			185.567.006,66			22.174.892,62			1.767.895.261,39		
	RENCANA PROGRES														23,27	
	DEVIASI PROGRES														(2,03)	

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPUPRPERKIMINTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DPUPRPERKIMINTAN
Kabupaten Lamandau

RIDWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001

Diketahui Oleh :
Konsultan Pengawas
DPUPRPERKIMINTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072008041009

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Dibuat Oleh :
Kontaktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

CV. KINGTA ABADI
PANGKALAN BUN
Pelaksana

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

		REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 11											Tgl	18-Jun-24	s/d	24-Jun-24
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satua n	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,60	79.673.382,16	1,06	-	-	-	0,60	79.673.382,16	1,06	60,279
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,36	6.225.000,00	0,08	-	-	-	0,36	6.225.000,00	0,08	35,714
					149.603.382,16	1,99		85.898.382,16	1,15					85.898.382,16	1,15	57,417
	JUMLAH DIVISI 1															
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	70,40	2.422.985,52	0,03	-	-	-	70,40	2.422.985,52	0,03	100,000
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	127,20	19.977.380,74	0,27	59,10	9.282.500,06	0,12	186,30	29.259.880,80	0,39	20,752
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 3				222.275.676,81	2,96		101.256.482,06	1,35					110.538.982,12	1,47	49,731
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	720,00	1.082.818.900,79	14,43	117,00	175.958.071,38	2,35	837,00	1.258.776.972,16	16,78	100,000
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			14,43		175.958.071,38	2,35		1.258.776.972,16	16,78	40,144
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85										
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1 (5a)	Beton struktur, f'c'30 Mpa	M³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	50,78	160.902.934,81	2,14	-	-	-	50,78	160.902.934,81	2,14	100,000
7.1 (8)	Beton struktur, f'c'15 Mpa	M³	362,70	2.130.146,25	772.604.043,56	10,30	-	-	-	-	-	-	3,98	8.105.208,73	0,11	100,000
7.1 (10)	Beton, f'c'10 Mpa	M³	3,98	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	3,98	8.105.208,73	0,11	-	-	-	5.946,48	153.716.543,16	2,05	100,000
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	5.946,48	153.716.543,16	2,05	-	-	-	-	322.724.666,70	4,30	29,464
	JUMLAH DIVISI 7				1.095.328.730,26	14,60			4,30							
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19										
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61										
	Jumlah				7.601.779.279,28			187.154.864,22			185.240.571,44			1.777.939.023,14		
	PPN (11%)				825.195.720,72			20.587.035,06		21,23	20.376.462,86	2,47		195.573.252,55		23,70
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00	100,00		207.741.899,28			205.617.034,30			1.973.512.315,68		27,30
	RENCANA PROGRES															(3,60)
	DEVIASI PROGRES															

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDWAN, S.E.
NIP. 19730529200521001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Kotawaringin Mitrata Consultant

FAOIHUDDIN, S.T.
Inspector

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

CV. KINGTA ABADI
PANGKALAN BUN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

							REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 12										Tgl 25-Jun-24 s/d		02-Jul-24	
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI							
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
	DIVISI 1. UMUM																			
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,60	79.673.382,16	1,06	-	-	-	0,60	79.673.382,16	1,06	60,279				
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,36	6.225.600,00	0,08	0,17	2.990.000,00	0,04	0,53	9.215.000,00	0,12	52,869				
	JUMLAH DIVISI 1				149.603.382,16	1,99		85.898.382,16	1,15		2.990.000,00	0,04		88.888.382,16	1,18	69,416				
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH																			
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	70,40	2.422.985,52	0,03	-	-	-	70,40	2.422.985,52	0,03	100,000				
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	186,30	29.259.880,80	0,39	-	-	-	186,30	29.259.880,80	0,39	20,752				
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000				
	JUMLAH DIVISI 3				222.276.676,51	2,96		110.538.982,12	1,47		-	-		110.538.982,12	1,47	49,731				
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN																			
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	837,00	1.258.776.972,16	16,78	-	-	-	837,00	1.258.776.972,16	16,78	100,000				
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.669.283,98	41,80		-	16,78		-	-		1.258.776.972,16	16,78	40,144				
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																			
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.3 (5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85		-	-		-	-		-	-	-				
	DIVISI 7. STRUKTUR																			
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 Mpa	M ³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	50,78	160.902.934,81	2,14	-	-	-	50,78	160.902.934,81	2,14	100,000				
7.1 (8)	Beton struktur, fc'15 Mpa	M ³	362,70	2.130.146,25	772.604.043,56	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M ³	3,98	2.037.508,46	8.105.208,73	0,11	3,98	8.105.208,73	0,11	-	-	-	3,98	8.105.208,73	0,11	100,000				
7.3 (3)	Baja Tulangan Srip BjTS 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	5.946,48	153.716.543,16	2,05	-	-	-	5.946,48	153.716.543,16	2,05	100,000				
	JUMLAH DIVISI 7				1.096.328.730,26	14,60		-	4,30		-	-		322.724.686,70	4,30	29,464				
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN																			
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19		-	-		-	-		-	-	-				
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN																			
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,86	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61		-	-		-	-		-	-	-				
	Jumlah				7.501.779.279,28			196.437.364,28			2.990.000,00			1.780.929.023,14						
	PPN (11%)				825.195.720,72	100,00		21.606.110,07	23,70		328.900,00	0,04		196.902.192,55	23,74					
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00			218.045.474,35			3.318.900,00			1.976.831.215,68						
	RENCANA PROGRES															32,30				
	DEVIASI PROGRES															(8,56)				

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau


DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau


RIDWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau


RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Kotawaringin Mitratama Consultant


FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI


PANGKALAN BUN
Pelaksana

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN
PELAKSANA

PENYELENGGARAAN JALAN
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
KECAMATAN MENTHOBİ RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
2024
CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN PERIODE KE : 4 Tgl 03-Jul-24 s/d 01-Agu-24																
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				BULAN LALU			BULAN INI			s/d BULAN INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,60	79.673.382,16	1,06	0,36	47.000.000,00	0,63	0,96	126.673.332,16	1,69	95,839
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,53	9.215.000,00	0,12	0,27	4.765.000,00	0,06	0,80	13.980.000,00	0,19	80,207
	JUMLAH DIVISI 1				149.603.382,16	1,99			1,18		51.765.000,00	0,69		140.653.332,16	1,87	94,018
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1 (1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	70,40	2.422.985,52	0,03	-	-	-	70,40	2.422.985,52	0,03	100,000
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	186,30	29.259.880,80	0,39	-	-	-	186,30	29.259.880,80	0,39	20,752
3.3 (1)	Penyiepan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 3				222.275.676,51	2,96			1,47					110.538.982,12	1,47	49,731
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	837,00	1.258.776.972,16	16,78	-	-	-	837,00	1.258.776.972,16	16,78	100,000
5.5 (1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	100,000
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			16,78		1.876.882.311,82	25,02		3.135.659.233,98	41,80	100,000
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1 (2a)	Lapis Perekat -Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.018,49	1,43	-	-	-	2.046,00	53.592.008,25	0,71	2.046,00	53.592.008,25	0,71	50,000
6.3 (5a)	Laston Lapis Atas (AC-WVC)	Ton	456,26	2.482.694,22	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	659,84	1.599.293.644,34	21,32	659,84	1.599.293.644,34	21,32	100,000
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85					1.652.885.662,59	22,03		1.652.885.652,59	22,03	58,216
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1 (5a)	Beton struktur, f'c30 Mpa	M³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	50,78	160.902.934,81	2,14	-	-	-	50,78	160.902.934,81	2,14	100,000
7.1 (8)	Beton struktur, f'c15 Mpa	M³	362,70	2.130.146,25	772.604.043,56	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton, f'c10 Mpa	M³	3,98	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	3,98	8.105.208,73	0,11	-	-	-	3,98	8.105.208,73	0,11	100,000
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	5.946,48	153.716.543,16	2,05	-	-	-	5.946,48	153.716.543,16	2,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 7				1.095.328.730,26	14,60			4,30					322.724.686,70	4,30	29,464
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2 (1)	Merka Jalan Temoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19										
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1 (7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61										
	Jumlah				7.501.779.279,28						3.581.532.984,40			5.362.481.987,54		
	PPN (11%)				825.195.720,72	100,00			23,74		393.966.626,08	47,74		589.870.818,63	71,48	
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00						3.975.501.590,49			5.952.332.806,17		
	RENCANA PROGRES															61,25
	DEVIASI PROGRES															10,24

Diketahui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

Diketahui Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Kotawaringin Mitratama Consultant
TONNI HARIANTO
Wakil Direktur

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI
CV. KINGTA ABADI
PANGKALAN BUN



REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN
PELAKSANA

PENYELENGGARAAN JALAN
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
2024
CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 13 Tgl 03-Jul-24 s/d 09-Jul-24																
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
DIVISI 1. UMUM																
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,80	79.673.382,16	1,06	0,19	25.000.000,00	0,33	0,79	104.673.382,16	1,40	79,194
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,53	9.215.000,00	0,12	0,14	2.495.000,00	0,03	0,67	11.710.000,00	0,16	67,183
Jumlah Divisi 1					149.603.382,16	1,99		88.888.382,16	1,18		27.495.000,00	0,37		116.383.382,16	1,55	77,795
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH																
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	70,40	2.422.985,52	0,03	-	-	-	70,40	2.422.985,52	0,03	100,000
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	186,30	29.259.880,80	0,39	-	-	-	186,30	29.259.880,80	0,39	20,752
3.3.(1)	Penyediaan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
Jumlah Divisi 3					222.275.676,51	2,96		110.538.982,12	1,47		-	-	110.538.982,12	1,47	49,731	
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN																
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	837,00	1.258.776.972,16	16,78	-	-	-	837,00	1.258.776.972,16	16,78	100,000
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	410,40	726.535.088,44	9,68	410,40	726.535.088,44	9,68	38,710
Jumlah Divisi 5					3.135.659.283,98	41,80		-	16,78		726.535.088,44	9,68		1.985.312.060,61	26,46	63,314
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																
6.1 (2a)	Lapis Perkat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.015,49	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Divisi 6					2.839.227.162,08	37,65		-	-		-	-		-	-	-
DIVISI 7. STRUKTUR																
7.1 (5a)	Beton struktur, f'c30 Mpa	M³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	50,78	160.902.934,81	2,14	-	-	-	50,78	160.902.934,81	2,14	100,000
7.1 (8)	Beton struktur, f'c15 Mpa	M³	362,70	2.130.146,25	772.604.043,56	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton, f'c10 Mpa	M³	3,98	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	3,98	8.105.208,73	0,11	-	-	-	-	-	-	-
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip B/TS 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	5.946,48	153.716.543,16	2,05	-	-	-	5.946,48	153.716.543,16	2,05	100,000
Jumlah Divisi 7					1.095.328.730,26	14,60		-	4,30		-	-	5.946,48	153.716.543,16	2,05	100,000
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN																
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Divisi 9					13.881.847,14	0,19		-	-		-	-		-	-	-
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN																
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Divisi 10					45.803.197,15	0,61		-	-		-	-		-	-	-
Jumlah					7.501.779.279,28			199.427.364,28			754.030.088,44			2.534.959.111,58		
PPN (11%)					825.195.720,72	100,00		21.937.010,07	23,74		82.943.309,73	10,05		278.845.502,27	33,79	
Jumlah TOTAL					8.326.975.000,00			221.364.374,35			836.973.398,17			2.813.804.613,86		
RENCANA PROGRES																38,30
DEVIASI PROGRES																(4,51)

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUDIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAJIH UDIN, S.T.
Inspector

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

CV. KINGTA ABADI
PANGKALAN BUN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 14 Tgl 10-Jul-24 s/d 17-Jul-24

No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,79	104.673.382,16	1,40	-	-	-	0,79	104.673.382,16	1,40	79,194
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,67	11.710.000,00	0,16	-	-	-	0,67	11.710.000,00	0,16	67,183
	JUMLAH DIVISI 1				149.603.382,16	1,99		116.383.382,16	1,56					116.383.382,16	1,56	77,795
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	70,40	2.422.985,52	0,03	-	-	-	70,40	2.422.985,52	0,03	100,000
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	186,30	29.259.880,80	0,39	-	-	-	186,30	29.259.880,80	0,39	20,752
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 3				222.275.676,51	2,96		110.538.982,12	1,47					110.538.982,12	1,47	49,731
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	837,00	1.258.776.972,16	16,78	-	-	-	837,00	1.258.776.972,16	16,78	100,000
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	410,40	726.535.088,44	9,88	649,80	1.150.347.223,37	15,33	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	100,000
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			26,66		1.150.347.223,37	15,33		3.135.659.283,98	41,80	100,000
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (5a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85										
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1 (5a)	Beton struktur, f'c30 Mpa	M ³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	50,78	160.902.934,81	2,14	-	-	-	50,78	160.902.934,81	2,14	100,000
7.1 (8)	Beton struktur, f'c15 Mpa	M ³	362,70	2.130.146,25	772.604.043,56	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton, f'c10 Mpa	M ³	3,98	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	3,98	8.105.208,73	0,11	-	-	-	3,98	8.105.208,73	0,11	100,000
7.3 (3)	Baja Tulangan Strip BJTS 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	5.946,48	153.716.543,16	2,05	-	-	-	5.946,48	153.716.543,16	2,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 7				1.096.328.730,26	14,60			4,30					322.724.636,70	4,30	29,464
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19										
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61										
	Jumlah				7.501.779.279,28			226.922.364,28			1.150.347.223,37			3.685.306.334,95		
	PPN (11%)				825.195.720,72	100,00		24.961.460,07	33,79		126.538.194,57	15,33		405.383.696,84		49,13
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00			251.883.824,35			1.276.885.417,94			4.090.690.031,80		45,30
	RENCANA PROGRES															3,83
	DEVIASI PROGRES															

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DRUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diperiksa Oleh :
Konsulten Pengawas
CV. KOTAWARINGIN MITRATAMA CONSULTANT

FAHIMUDIN, S.T.
Inspektur

Dibuat Oleh :
Konsulten Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

KINGTA
PANGKALAN BUN
Dibuat Oleh :
Pelaksana

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBİ RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 15 Tgl 18-Jul-24 s/d 24-Jul-24																
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,79	104.673.382,16	1,40	-	-	-	0,79	104.673.382,16	1,40	79,194
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,67	11.710.000,00	0,16	-	-	-	0,67	11.710.000,00	0,16	67,183
	JUMLAH DIVISI 1				149.603.382,16	1,99		116.383.382,16	1,55					116.383.382,16	1,55	77,795
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	70,40	2.422.985,52	0,03	-	-	-	70,40	2.422.985,52	0,03	100,000
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	186,30	29.259.880,80	0,39	-	-	-	186,30	29.259.880,80	0,39	20,752
3.3.(1)	Penyediaan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.085,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 3				222.275.676,51	2,96		110.538.982,12	1,47					110.538.982,12	1,47	49,731
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	837,00	1.258.776.972,16	16,78	-	-	-	837,00	1.258.776.972,16	16,78	100,000
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	100,000
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			41,80					3.135.659.283,98	41,80	100,000
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85			-					-	-	-
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1 (5a)	Beton struktur, f'c 30 Mpa	M³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	50,78	160.902.934,81	2,14	-	-	-	50,78	160.902.934,81	2,14	100,000
7.1 (8)	Beton struktur, f'c 15 Mpa	M³	362,70	2.130.146,25	772.604.043,56	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton, f'c 10 Mpa	M³	3,98	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	3,98	8.105.208,73	0,11	-	-	-	3,98	8.105.208,73	0,11	100,000
7.3 (3)	Baja Tulangan Siroj BJTS 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	5.946,48	153.716.543,16	2,05	-	-	-	5.946,48	153.716.543,16	2,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 7				1.096.328.730,26	14,60			4,30					322.724.686,70	4,30	29,464
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19			-					-	-	-
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61			-					-	-	-
	Jumlah				7.501.779.279,28			226.922.364,28						3.685.306.334,95		
	PPN (11%)				825.195.720,72	100,00		24.961.460,07	49,13					405.383.696,84	49,13	
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00			251.883.824,35						4.090.690.031,80		
	RENCANA PROGRES														53,25	
	DEVIASI PROGRES														(4,12)	

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DUPRRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

TO S.T.
2010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DUPRRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DUPRRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDITARY FAMBUDI
PANGKALAN BUN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 16							Tgl	25-Jul-24 s/d		01-Agu-24						
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satua n	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,79	104.673.382,16	1,40	0,17	22.000.000,00	0,29	0,96	126.673.332,16	1,69	95,839
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,87	11.710.000,00	0,16	0,13	2.270.000,00	0,03	0,80	13.980.000,00	0,19	80,207
	JUMLAH DIVISI 1				149.603.382,16	1,99		116.383.382,16	1,55		24.270.000,00	0,32		140.653.382,16	1,87	94,018
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	70,40	2.422.985,52	0,03	-	-	-	70,40	2.422.985,52	0,03	100,000
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	186,30	29.259.880,80	0,39	-	-	-	186,30	29.259.880,80	0,39	20,752
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 3				222.276.676,51	2,96		110.538.982,12	1,47		-	-		110.538.982,12	1,47	49,731
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	837,00	1.258.776.972,16	16,78	-	-	-	837,00	1.258.776.972,16	16,78	100,000
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	100,000
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			41,80		-	-		3.135.659.283,98	41,80	100,000
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	-	-	-	2.046,00	53.592.008,25	0,71	2.046,00	53.592.008,25	0,71	50,000
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	659,84	1.599.293.644,34	21,32	659,84	1.599.293.644,34	21,32	100,000
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85			-		1.652.885.652,59	22,03		1.652.885.652,59	22,03	58,216
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1 (5a)	Beton struktur, f'c'30 Mpa	M³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	50,78	160.902.934,81	2,14	-	-	-	50,78	160.902.934,81	2,14	100,000
7.1 (8)	Beton struktur, f'c'15 Mpa	M³	362,70	2.130.145,25	772.604.043,56	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton, f'c'10 Mpa	M³	3,98	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	3,98	8.105.208,73	0,11	-	-	-	3,98	8.105.208,73	0,11	100,000
7.3 (3)	Beja Tulangan Sirip BjTS 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	5.946,48	153.716.543,16	2,05	-	-	-	5.946,48	153.716.543,16	2,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 7				1.095.328.730,26	14,60			4,30		-	-		322.724.686,70	4,30	29,464
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.426,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19					-	-		-	-	-
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan/Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61					-	-		-	-	-
	Jumlah				7.501.779.279,28			226.922.364,28			1.677.155.652,59			5.362.461.987,54		
	PPN (11%)				825.196.720,72	100,00		24.961.460,07	49,13		184.487.121,78	22,36		589.870.818,63	71,48	
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00			251.883.824,35			1.861.642.774,37			5.952.332.806,17		
	RENCANA PROGRES															61,25
	DEVIASI PROGRES															10,24

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DUPRPERKIMINTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 19790822010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DUPRPERKIMINTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292003021001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DUPRPERKIMINTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

CV. KINGTA ABADI
PANGKALAN BUN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 17 Tgl 02-Agu-24 s/d 08-Agu-24

No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,96	126.673.382,16	1,69	-	-	-	0,96	126.673.382,16	1,69	95,839
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,80	13.980.000,00	0,19	-	-	-	0,80	13.980.000,00	0,19	80,207
	JUMLAH DIVISI 1				149.603.382,16	1,99		140.653.382,16	1,87					140.653.382,16	1,87	94,018
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	70,40	2.422.985,52	0,03	-	-	-	70,40	2.422.985,52	0,03	100,000
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	186,30	29.259.880,80	0,39	-	-	-	186,30	29.259.880,80	0,39	20,752
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 3				222.275.676,51	2,96		110.538.982,12	1,47					110.538.982,12	1,47	49,731
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	837,00	1.258.776.972,16	16,78	-	-	-	837,00	1.258.776.972,16	16,78	100,000
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	100,000
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			41,80					3.135.659.283,98	41,80	100,000
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	2.046,00	53.592.008,25	0,71	2.046,00	53.592.008,25	0,71	4.092,00	107.184.016,49	1,43	100,000
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WG)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	456,26	1.132.749.501,24	15,10	456,26	1.132.749.501,24	15,10	100,000
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	659,84	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	659,84	1.599.293.644,34	21,32	100,000
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85			22,03		1.186.341.509,49	15,81		2.839.227.162,08	37,85	100,000
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 Mpa	M ³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	50,78	160.902.934,81	2,14	-	-	-	50,78	160.902.934,81	2,14	100,000
7.1 (8)	Beton struktur, fc'15 Mpa	M ³	362,70	2.130.146,25	772.604.043,56	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M ³	3,98	2.037.608,48	8.105.208,73	0,11	3,98	8.105.208,73	0,11	-	-	-	3,98	8.105.208,73	0,11	100,000
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirk BJT 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	5.946,48	153.716.543,16	2,05	-	-	-	5.946,48	153.716.543,16	2,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 7				1.095.328.730,26	14,60			4,30					322.724.686,70	4,30	29,464
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19			-					-	-	-
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61			-					-	-	-
	Jumlah				7.501.779.279,28			261.192.364,28			1.186.341.509,49			6.548.803.497,03		
	PPN (11%)				825.195.720,72	100,00		27.631.160,07	71,48		130.497.566,04	15,81		720.368.384,67	87,30	
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00			278.823.524,35			1.316.839.075,53			7.269.171.881,70		
	RENCANA PROGRES														69,75	
	DEVIASI PROGRES														17,55	

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

ARIF JULIANTO, S.T.
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI


CV. KINGTA ABADI
PANGKALAN BUN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 18 Tgl 09-Agu-24 s/d 16-Agu-24

No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,96	126.673.382,16	1,69	-	-	-	0,96	126.673.382,16	1,69	95,839
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,80	13.980.000,00	0,19	-	-	-	0,80	13.980.000,00	0,19	80,207
				JUMLAH DIVISI 1	149.603.382,16	1,99		140.653.382,16	1,87		-	-		140.653.382,16	1,87	94,018
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	70,40	2.422.985,52	0,03	-	-	-	70,40	2.422.985,52	0,03	100,000
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	186,30	29.259.880,80	0,39	-	-	-	186,30	29.259.880,80	0,39	20,752
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
				JUMLAH DIVISI 3	222.276.676,61	2,96		110.538.982,12	1,47		-	-		110.538.982,12	1,47	49,731
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	837,00	1.258.776.972,16	16,78	-	-	-	837,00	1.258.776.972,16	16,78	100,000
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	100,000
				JUMLAH DIVISI 5	3.135.659.283,98	41,80			41,80		-	-		3.135.659.283,98	41,80	100,000
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	4.092,00	107.184.016,49	1,43	-	-	-	4.092,00	107.184.016,49	1,43	100,000
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	456,26	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	456,26	1.132.749.501,24	15,10	100,000
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	659,84	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	659,84	1.599.293.644,34	21,32	100,000
				JUMLAH DIVISI 6	2.839.227.162,08	37,85			37,85		-	-		2.839.227.162,08	37,85	100,000
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 Mpa	M ³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	50,78	160.902.934,81	2,14	-	-	-	50,78	160.902.934,81	2,14	100,000
7.1 (8)	Beton struktur, fc'15 Mpa	M ³	362,70	2.130.146,25	772.804.043,56	10,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M ³	3,98	2.037.509,48	8.105.208,73	0,11	3,98	8.105.208,73	0,11	-	-	-	3,98	8.105.208,73	0,11	100,000
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirk B/T 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	5.946,48	153.716.543,16	2,05	-	-	-	5.946,48	153.716.543,16	2,05	100,000
				JUMLAH DIVISI 7	1.095.328.730,26	14,60			4,30		-	-		322.724.686,70	4,30	29,464
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH DIVISI 9	13.881.847,14	0,19			-		-	-		-	-	-
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH DIVISI 10	45.803.197,15	0,61			-		-	-		-	-	-
	Jumlah				7.501.779.279,28			281.192.364,28						6.548.803.497,03		
	PPN (11%)				825.195.720,72	100,00		27.631.160,07	87,30					720.368.384,67	87,30	
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00			278.823.524,35						7.269.171.881,70		
	RENCANA PROGRES															77,56
	DEVIASI PROGRES															9,73

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau


RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

ARIF JULIANTO, S.T.
Supervision Engineer

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

POLDI NARYANABUDI
Pelaksana

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LCKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 19 Tgl 17-Agu-24 s/d 23-Agu-24																
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Terimbang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,96	126.673.382,16	1,69	0,02	3.000.000,00	0,04	0,98	129.673.382,16	1,73	98,109
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,80	13.980.000,00	0,19	-	-	-	0,80	13.980.000,00	0,19	80,207
	JUMLAH DIVISI 1				149.603.382,16	1,99		140.653.382,16	1,87		3.000.000,00	0,04		143.653.382,16	1,91	96,023
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	70,40	2.422.985,52	0,03	-	-	-	70,40	2.422.985,52	0,03	100,000
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	186,30	29.259.880,80	0,39	-	-	-	186,30	29.259.880,80	0,39	20,752
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 3				222.275.676,51	2,96		110.638.982,12	1,47		-	-		110.638.982,12	1,47	49,731
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	837,00	1.258.776.972,16	16,78	-	-	-	837,00	1.258.776.972,16	16,78	100,000
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	100,000
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			41,80		-	-		3.135.659.283,98	41,80	100,000
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	4.092,00	107.184.016,49	1,43	-	-	-	4.092,00	107.184.016,49	1,43	100,000
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	456,26	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	456,26	1.132.749.501,24	15,10	100,000
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	659,84	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	659,84	1.599.293.644,34	21,32	100,000
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85			37,85		-	-		2.839.227.162,08	37,85	100,000
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 Mpa	M³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	50,78	160.902.934,81	2,14	-	-	-	50,78	160.902.934,81	2,14	100,000
7.1 (8)	Beton struktur, fc'15 Mpa	M³	362,70	2.130.146,25	772.604.043,56	10,30	-	-	-	30,08	64.065.616,43	0,85	30,08	64.065.616,43	0,85	8,292
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M³	3,98	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	3,98	8.105.208,73	0,11	-	-	-	3,98	8.105.208,73	0,11	100,000
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	5.946,48	153.716.543,16	2,05	-	-	-	5.946,48	153.716.543,16	2,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 7				1.095.328.730,28	14,60			4,30		64.065.616,43	0,85		386.790.303,12	5,16	35,313
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19			-		-	-		-	-	-
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61			-		-	-		-	-	-
	Jumlah				7.601.779.279,28			251.192.364,28			67.065.616,43			6.615.869.113,46		
	PPN (11%)				825.195.720,72	100,00		27.631.160,07	87,30		7.377.217,81	0,89		727.745.602,48	88,19	
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00			278.823.524,35			74.442.834,23			7.343.614.715,94		
	RENCANA PROGRES															85,06
	DEVIASI PROGRES															3,13

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 127908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

ARIE JULIANTO, S.T.
Supervision Engineer
MITRATA

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIPUTRI FARMUDA
Pelaksana

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 20 Tgl 24-Agu-24 s/d 31-Agu-24																
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,98	129.673.382,16	1,73	-	-	-	0,98	129.673.382,16	1,73	98,109
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,80	13.980.000,00	0,19	0,10	1.800.000,00	0,02	0,91	15.780.000,00	0,21	90,534
	JUMLAH DIVISI 1				149.603.382,16	1,99		143.653.382,16	1,91		1.800.000,00	0,02		145.453.382,16	1,94	97,226
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	70,40	2.422.985,52	0,03	-	-	-	70,40	2.422.985,52	0,03	100,000
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	186,30	29.259.880,80	0,39	-	-	-	186,30	29.259.880,80	0,39	20,752
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.055,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 3				222.275.676,51	2,96		110.638.982,12	1,47		-	-		110.638.982,12	1,47	49,731
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	837,00	1.258.776.972,16	16,78	-	-	-	837,00	1.258.776.972,16	16,78	100,000
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,87	1.876.882.311,82	25,02	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	100,000
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			41,80		-	-		3.135.659.283,98	41,80	100,000
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	4.092,00	107.184.016,49	1,43	-	-	-	4.092,00	107.184.016,49	1,43	100,000
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	456,26	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	456,26	1.132.749.501,24	15,10	100,000
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	659,84	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	659,84	1.599.293.644,34	21,32	100,000
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85			37,85		-	-		2.839.227.162,08	37,85	100,000
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 Mpa	M³	50,78	3.188.940,12	160.902.934,81	2,14	50,78	160.902.934,81	2,14	-	-	-	50,78	160.902.934,81	2,14	100,000
7.1 (8)	Beton struktur, fc'15 Mpa	M³	362,70	2.130.146,25	772.604.043,56	10,30	30,08	64.065.616,43	0,85	98,42	209.658.176,23	2,79	128,50	273.723.792,66	3,65	35,429
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M³	3,98	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	3,98	8.105.208,73	0,11	-	-	-	3,98	8.105.208,73	0,11	100,000
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip B/TS 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	5.946,48	153.716.543,16	2,05	-	-	-	5.946,48	153.716.543,16	2,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 7				1.095.328.730,26	14,60			5,16		209.658.176,23	2,79		596.448.479,36	7,95	54,454
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19			-		-	-		-	-	-
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61			-		-	-		-	-	-
	Jumlah				7.501.779.279,28			254.192.364,28			211.458.176,23			6.827.327.289,69		
	PPN (11%)				825.195.720,72	100,00		27.961.160,07	88,19		23.260.399,39	2,82		751.006.001,87	91,01	
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00			282.153.524,35			234.718.575,62			7.578.333.291,56		
	RENCANA PROGRES														91,54	
	DEVIASI PROGRES														(0,53)	

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDWAN, S.E.
NIP. 197305292005921001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072008041009



Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN PERIODE KE : 6																
		KONTRAK					BULAN LALU			BULAN INI			s/d BULAN INI			
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,98	129.673.382,16	1,73	0,02	2.500.000,00	0,03	1,00	132.173.382,16	1,76	100,000
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,91	15.780.000,00	0,21	0,09	1.650.000,00	0,02	1,00	17.430.000,00	0,23	100,000
	JUMLAH DIVISI 1				149.603.382,16	1,99		145.453.382,16	1,94		4.150.000,00	0,06		149.603.382,16	1,99	100,000
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	70,40	2.422.985,52	0,03	-	-	-	70,40	2.422.985,52	0,03	100,000
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	186,30	29.259.880,80	0,39	711,45	111.736.694,39	1,49	897,75	140.996.575,19	1,88	100,000
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 3				222.275.676,51	2,96			1,47		111.736.694,39	1,49		222.275.676,51	2,96	100,000
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	837,00	1.258.776.972,16	16,78	-	-	-	837,00	1.258.776.972,16	16,78	100,000
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	100,000
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80		3.135.659.283,98	41,80					3.135.659.283,98	41,80	100,000
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	4.092,00	107.184.016,49	1,43	-	-	-	4.092,00	107.184.016,49	1,43	100,000
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	456,26	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	456,26	1.132.749.501,24	15,10	100,000
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	659,84	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	659,84	1.599.293.644,34	21,32	100,000
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85			37,85					2.839.227.162,08	37,85	100,000
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1.(5a)	Beton struktur, fc'30 Mpa	M³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	50,78	160.902.934,81	2,14	-	-	-	50,78	160.902.934,81	2,14	100,000
7.1.(8)	Beton struktur, fc'15 Mpa	M³	362,70	2.130.146,25	772.604.043,56	10,30	128,50	273.723.792,66	3,65	234,20	498.880.250,90	6,65	362,70	772.604.043,56	10,30	100,000
7.1.(10)	Beton, fc'10 Mpa	M³	3,98	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	3,98	8.105.208,73	0,11	-	-	-	3,98	8.105.208,73	0,11	100,000
7.3.(3)	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	5.946,48	153.716.543,16	2,05	-	-	-	5.946,48	153.716.543,16	2,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 7				1.095.328.730,26	14,60		596.448.479,36	7,95		498.880.250,90	6,65		1.095.328.730,26	14,60	100,000
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	53,10	13.881.847,14	0,19	53,10	13.881.847,14	0,19	100,000
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19					13.881.847,14	0,19		13.881.847,14	0,19	100,000
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	6.750,00	45.803.197,15	0,61	6.750,00	45.803.197,15	0,61	100,000
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61								45.803.197,15	0,61	100,000
	Jumlah				7.501.779.279,28			3.877.561.145,49			660.570.142,45			7.487.897.432,14		
	PPN (11%)				825.195.720,72	100,00		426.531.726,00	91,01		72.662.715,67	8,99		823.668.717,54	100,00	
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00			4.304.092.871,50			733.232.858,12			8.311.566.149,67		
	RENCANA PROGRES															99,64
	DEVIASI PROGRES															0,36

Diketahui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga
BPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

ADPATI GEMADA, S.T., M.T.
NIP. 196204172009031006

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
BPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diperiksa Oleh :
Konsultansi Pengawas
CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

TONNI HARIANTO
Wakil Direktur Utama

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

CV. KINGTA ABADI
MANSYUR ANWAR
Direktur
PANGKALAN BUN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 21 Tgl 01-Sep-24 s/d 07-Sep-24

No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,98	129.673.382,16	1,73	-	-	-	0,98	129.673.382,16	1,73	98,109
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,91	15.780.000,00	0,21	-	-	-	0,91	15.780.000,00	0,21	90,534
	JUMLAH DIVISI 1				149.603.382,16	1,99		145.453.382,16	1,94					145.453.382,16	1,94	97,226
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	70,40	2.422.985,52	0,03	-	-	-	70,40	2.422.985,52	0,03	100,000
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	186,30	29.259.880,80	0,39	-	-	-	186,30	29.259.880,80	0,39	20,752
3.3.(1)	Penyilapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 3				222.275.676,51	2,96		110.538.982,12	1,47					110.538.982,12	1,47	49,731
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	837,00	1.258.776.972,16	16,78	-	-	-	837,00	1.258.776.972,16	16,78	100,000
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	100,000
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			41,80					3.135.659.283,98	41,80	100,000
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	4.092,00	107.184.016,49	1,43	-	-	-	4.092,00	107.184.016,49	1,43	100,000
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	456,26	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	456,26	1.132.749.501,24	15,10	100,000
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	659,84	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	659,84	1.599.293.644,34	21,32	100,000
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85			37,85					2.839.227.162,08	37,85	100,000
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1 (5a)	Beton struktur, f'c30 Mpa	M ³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	50,78	160.902.934,81	2,14	-	-	-	50,78	160.902.934,81	2,14	100,000
7.1 (8)	Beton struktur, f'c15 Mpa	M ³	382,70	2.130.146,25	772.604.043,56	10,30	128,50	273.723.792,66	3,65	171,50	365.320.081,25	4,87	300,00	639.043.873,91	8,52	82,713
7.1 (10)	Beton, f'c10 Mpa	M ³	3,98	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	3,98	8.105.208,73	0,11	-	-	-	3,98	8.105.208,73	0,11	100,000
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip B/Ts 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	5.946,48	153.716.543,16	2,05	-	-	-	5.946,48	153.716.543,16	2,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 7				1.095.328.730,26	14,60			7,95		365.320.081,25	4,87		961.768.560,61	12,82	87,806
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19										
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61										
	Jumlah				7.501.779.279,28			255.992.364,28			365.320.081,25			7.192.647.370,94		
	PPN (11%)															
	JUMLAH TOTAL				8.255.195.720,72			284.151.624,35	91,01		405.505.290,19	4,87		7.991.191.210,80	95,88	
	RENCANA PROGRES				8.326.975.000,00											
	DEVIASI PROGRES														95,54	
															0,34	

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau


Dwi Sugiyanto, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

Riduwan, S.E.
NIP. 197305292006021001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

Riduwan, S.E.
NIP. 198104072006041009



Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI
Pusat Pangkalan Bun
Pelaksana

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBİ RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KİNGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 22 Tgl 08-Sep-24 s/d 15-Sep-24																
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,98	129.673.382,16	1,73	-	-	-	0,98	129.673.382,16	1,73	98,109
1.19	Biaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,91	15.780.000,00	0,21	-	-	-	0,91	15.780.000,00	0,21	90,534
	JUMLAH DIVISI 1				149.603.382,16	1,99		145.453.382,16	1,94					145.453.382,16	1,94	97,226
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	70,40	2.422.985,52	0,03	-	-	-	70,40	2.422.985,52	0,03	100,000
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	186,30	29.259.880,80	0,39	213,70	33.562.071,21	0,45	400,00	62.821.952,01	0,64	44,556
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 3				222.276.676,51	2,96		110.538.982,12	1,47		33.562.071,21	0,45		144.101.053,33	1,92	64,830
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	837,00	1.258.776.972,16	16,78	-	-	-	837,00	1.258.776.972,16	16,78	100,000
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	100,000
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			41,80					3.135.659.283,98	41,80	100,000
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	4.092,00	107.184.016,49	1,43	-	-	-	4.092,00	107.184.016,49	1,43	100,000
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	456,26	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	456,26	1.132.749.501,24	15,10	100,000
6.3 (5a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	659,84	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	659,84	1.599.293.644,34	21,32	100,000
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85			37,85					2.839.227.162,08	37,85	100,000
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1 (5a)	Beton struktur, f'c'30 Mpa	M³	50,78	3.169.940,12	160.902.934,81	2,14	50,78	160.902.934,81	2,14	-	-	-	50,78	160.902.934,81	2,14	100,000
7.1 (8)	Beton struktur, f'c'15 Mpa	M³	362,70	2.130.149,25	772.604.043,56	10,30	300,00	639.043.873,91	8,52	62,70	133.560.169,65	1,78	362,70	772.604.043,56	10,30	100,000
7.1 (10)	Beton, f'c'10 Mpa	M³	3,98	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	3,98	8.105.208,73	0,11	-	-	-	3,98	8.105.208,73	0,11	100,000
7.3 (3)	Baja Tulangan Strip BJTS 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	5.946,48	153.716.543,16	2,05	-	-	-	5.946,48	153.716.543,16	2,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 7				1.095.328.730,26	14,60			12,82		133.560.169,65	1,78		1.095.328.730,26	14,60	100,000
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	-	-	-	53,10	13.881.847,14	0,19	53,10	13.881.847,14	0,19	100,000
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19			-		13.881.847,14	0,19		13.881.847,14	0,19	100,000
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	-	-	-	6.750,00	45.803.197,15	0,61	6.750,00	45.803.197,15	0,61	100,000
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61			-		45.803.197,15	0,61		45.803.197,15	0,61	100,000
	Jumlah				7.501.779.279,28			255.992.364,28			212.925.438,01			7.405.572.808,95		
	PPN (11%)				826.196.720,72	100,00		28.169.160,07	95,88		23.421.798,18	3,02		814.613.008,99	98,90	
	JUMLAH TOTAL				8.326.976.000,00			284.151.524,35			236.347.236,19			8.220.185.817,94		
	RENCANA PROGRES															
	DEVIASI PROGRES															
															98,54	
															0,36	

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001


Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Kotawaringin Mitra Utama Consultant



Dibuat Oleh :
Konsultan Pelaksana
CV. KINGTA ABADI



REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN : 2024
PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE : 23 Tgl 16-Sep-24 s/d 22-Sep-24																
No. Div.	Uraian Pekerjaan	Satuan	KONTRAK				MINGGU LALU			MINGGU INI			s/d MINGGU INI			
			Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Kuantitas	Jumlah Harga (Rp.)	Bobot (%)	Tertimbang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	DIVISI 1. UMUM															
1.2.	Mobilisasi	LS	1,00	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	0,98	129.673.382,16	1,73	0,02	2.500.000,00	0,03	1,00	132.173.382,16	1,76	100,000
1.19	Blaya Penerapan SMK	LS	1,00	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	0,91	15.780.000,00	0,21	0,09	1.650.000,00	0,02	1,00	17.430.000,00	0,23	100,000
	JUMLAH DIVISI 1				149.603.382,16	1,99		145.453.382,16	1,94		4.150.000,00	0,06		149.603.382,16	1,99	100,000
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH															
3.1.(1)	Galian Biasa	M3	70,40	34.417,41	2.422.985,52	0,03	70,40	2.422.985,52	0,03	-	-	-	70,40	2.422.985,52	0,03	100,000
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	897,75	157.054,88	140.996.575,19	1,88	400,00	62.821.952,01	0,84	497,75	78.174.623,18	1,04	897,75	140.996.575,19	1,88	100,000
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	11.160,00	7.085,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	78.856.115,80	1,05	-	-	-	11.160,00	78.856.115,80	1,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 3				222.275.676,51	2,96		144.101.053,33	1,92		78.174.623,18	1,04		222.275.676,51	2,96	100,000
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN															
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	837,00	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	837,00	1.258.776.972,16	16,78	-	-	-	837,00	1.258.776.972,16	16,78	100,000
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	1.060,20	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	-	-	-	1.060,20	1.876.882.311,82	25,02	100,000
	JUMLAH DIVISI 5				3.135.659.283,98	41,80			41,80		-	-		3.135.659.283,98	41,80	100,000
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL															
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	4.092,00	26.193,55	107.184.016,49	1,43	4.092,00	107.184.016,49	1,43	-	-	-	4.092,00	107.184.016,49	1,43	100,000
6.3 (5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC)	Ton	456,26	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	456,26	1.132.749.501,24	15,10	-	-	-	456,26	1.132.749.501,24	15,10	100,000
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	659,84	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	659,84	1.599.293.644,34	21,32	-	-	-	659,84	1.599.293.644,34	21,32	100,000
	JUMLAH DIVISI 6				2.839.227.162,08	37,85			37,85		-	-		2.839.227.162,08	37,85	100,000
	DIVISI 7. STRUKTUR															
7.1 (5a)	Beton struktur, f'c 30 Mpa	M³	50,78	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	50,78	160.902.934,81	2,14	-	-	-	50,78	160.902.934,81	2,14	100,000
7.1 (8)	Beton struktur, f'c 15 Mpa	M³	362,70	2.130.146,25	772.604.043,56	10,30	362,70	772.604.043,56	10,30	-	-	-	362,70	772.604.043,56	10,30	100,000
7.1 (10)	Beton, f'c 10 Mpa	M³	3,98	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	3,98	8.105.208,73	0,11	-	-	-	3,98	8.105.208,73	0,11	100,000
7.3 (3)	Baja Tulangan Srip BJTS 420A	Kg	5.946,48	25.850,00	153.716.543,16	2,05	5.946,48	153.716.543,16	2,05	-	-	-	5.946,48	153.716.543,16	2,05	100,000
	JUMLAH DIVISI 7				1.095.328.730,26	14,60			14,60		-	-		1.095.328.730,26	14,60	100,000
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN															
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	53,10	261.428,38	13.881.847,14	0,19	53,10	13.881.847,14	0,19	-	-	-	53,10	13.881.847,14	0,19	100,000
	JUMLAH DIVISI 9				13.881.847,14	0,19			0,19		-	-		13.881.847,14	0,19	100,000
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN															
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	M2	6.750,00	6.785,66	45.803.197,15	0,61	6.750,00	45.803.197,15	0,61	-	-	-	6.750,00	45.803.197,15	0,61	100,000
	JUMLAH DIVISI 10				45.803.197,15	0,61			0,61		-	-		45.803.197,15	0,61	100,000
	Jumlah				7.501.779.279,28			289.554.435,49			82.324.623,18			7.487.897.432,14		
	PPN (11%)				825.195.720,72	100,00		31.850.987,90	98,90		9.055.708,55	1,10		823.668.717,54	100,00	
	JUMLAH TOTAL				8.326.975.000,00			321.405.423,39			91.380.331,73			8.311.566.149,67		
	RENCANA PROGRES															99,64
	DEVIASI PROGRES															0,36

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau


DWI SUGIANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis
DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

ARIF JULIANTO, S.T.
NIP. 198104072006041009



Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

PANGKALAN BUN
DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana