

LAMPIRAN BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

Nomor : 80/CV.KA/IX/2024, Tgl 24 September 2024

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)
KONTRAKTOR : CV. KINGTA ABADI
KONSULTAN : CV. KOTAWARINGIN MITRATAMA CONSULTANT
LOKASI : KEC. MENTHOBI RAYA, KAB. LAMANDAU

KODE	ITEM PEKERJAAN	ADDENDUM KONTRAK				REALISASI		KET
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
	DIVISI 1. UMUM							
1.2	Mobilisasi	1.00 Ls	132.173.382,16	132.173.382,16	1,76	1,00	1,76	
1.19	Biaya Penerapan SMK	1.00 Ls	17.430.000,00	17.430.000,00	0,23	1,00	0,23	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH							
3.1.(1a)	Galian Biasa	70,40 M3	34.417,41	2.422.985,52	0,03	70,40	0,03	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	897,75 M3	157.054,88	140.996.575,19	1,88	897,75	1,88	
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	11.160,00 M2	7.065,96	78.856.115,80	1,05	11.160,00	1,05	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN							
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	837,00 M3	1.503.915,14	1.258.776.972,16	16,78	837,00	16,78	
5.5.(1)	Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	1.060,20 M3	1.770.309,67	1.876.882.311,82	25,02	1.060,20	25,02	
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPALT							
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	4.092,00 Liter	26.193,55	107.184.016,49	1,43	4.092,00	1,43	
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	456,26 Ton	2.482.684,22	1.132.749.501,24	15,10	456,26	15,10	
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	659,84 Ton	2.423.759,77	1.599.293.644,34	21,32	659,84	21,32	
	DIVISI 7. STRUKTUR							
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 Mpa	50,78 M3	3.168.940,12	160.902.934,81	2,14	50,78	2,14	
7.1 (8)	Beton struktur, fc'15 Mpa	362,70 M3	2.130.146,25	772.604.043,56	10,30	362,70	10,30	
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	3,98 M3	2.037.508,48	8.105.208,73	0,11	3,98	0,11	
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	5.946,48 Kg	25.850,00	153.716.543,16	2,05	5.946,48	2,05	
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN							
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	53,10 M2	261.428,38	13.881.847,14	0,19	53,10	0,19	
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN							
10.1(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah	6.750,00 M2	6.785,66	45.803.197,15	0,61	6.750,00	0,61	
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umm dan Keuntungan)				7.501.779.279,28	100,00		100,00	
(B) Pajak Pertambahan Nilai PPN, 11 % X A				825.195.720,72				
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)				8.326.975.000,00				

Diketahui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan
dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Lamandau




ADPATI GEMADA, S.T., M.T.
NIP. 198204172009031006

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas
CV. Kotawaringin Mitratama Consultant


TONNI HARIANTONO
Wakil Direktur

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

CV. KINGTA ABADI

PANGKALAN BUN
MANSTUR ANWAR
Direktur